

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
**ENDEREÇO:** MT - 419  
**MUNICÍPIO:** GUARANTÃ DO NORTE - MT  
**REF:** SINAPI COM DESONERAÇÃO DEZEMBRO 2015

**BDI:** 28,35%  
**Data:** 04/03/2016

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		A Executar								
				30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.120,05	1,38	11.120,05	100,00%	-		-		-		100,00%
002	PAVIMENTAÇÃO DA CICLOVIA	624.773,49	77,77	187.432,05	30,00%	218.670,72	35,00%	218.670,72	35,00%	-		100,00%
003	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	6.603,60	0,82	-		3.301,80	50,00%	3.301,80	50,00%	-		100,00%
004	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	28.634,89	3,56	-		-		-		28.634,89	100,00%	100,00%
005	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS	4.829,60	0,60	-		-		-		4.829,60	100,00%	100,00%
006	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	127.370,25	15,86	-		-		-		127.370,25	100,00%	100,00%
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>803.331,88</b>	<b>100,00</b>	<b>198.552,10</b>	<b>24,72%</b>	<b>221.972,52</b>	<b>27,63%</b>	<b>221.972,52</b>	<b>27,63%</b>	<b>160.834,74</b>	<b>20,02%</b>	
	<b>VALOR ACUMULADO</b>			<b>198.552,10</b>	<b>24,72%</b>	<b>420.524,62</b>	<b>52,35%</b>	<b>642.497,14</b>	<b>79,98%</b>	<b>803.331,88</b>	<b>100,00%</b>	

---

Fábio L. Araújo  
Engº Civil e Eletricista  
Crea RN 1200573099