



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

OBRA : REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO  
LOCAL: AV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA L 01, 02, 17 E 18, Q 109, BAIRRO CIDADE NOVA.  
ÁREA TOTAL 1.381,68M²  
COORD. GEO.: 9°57'07,25"S 54°54'57,95"O  
ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE  
CNPJ: 03.239.019/0001-83  
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DEZ/2015

ITENS	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO	À EXECUTAR							
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.983,48	1.983,48	100%	-		-		-	
2	JARDINAGEM	2.740,47	-		-		1.370,24	50%	1.370,24	50%
3	CALÇAMENTO	19.430,16	9.715,08	50%	9.715,08	50%	-		-	
4	MURO	436,83	436,83	100%	-		-		-	
5	REBOCO NOS MUROS	2.128,78	2.128,78	100%	-		-		-	
6	BALDRAMES/PILARES	795,36	795,36	100%	-		-		-	
7	ESTACIONAMENTO/PÁTIO	7.897,87	-		1.974,47	25%	1.974,47	25%	3.948,94	50%
8	PINTURA	31.958,00	7.989,50	25%	7.989,50	25%	7.989,50	25%	7.989,50	25%
9	CALHAS	5.407,67	5.407,67	100%	-		-		-	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	482,88	482,88	100%	-		-		-	
11	GARAGEM	2.923,66	-		-		-		2.923,66	100%
12	PORTÃO ELETRÔNICO	21.619,27	-		-		-		21.619,27	100%
13	MATERIAIS DIVERSOS	1.116,70	279,18	25%	279,18	25%	279,18	25%	279,18	25%
14	LIMPEZA DE OBRA	10.365,24	-		-		-		10.365,24	100%
<b>VALOR DO MÊS</b>		<b>109.286,37</b>	29.218,76	26,74%	19.958,22	18,26%	11.613,38	10,63%	48.496,02	44,38%
<b>ACUMULADO</b>		<b>29.218,76</b>	<b>29.218,76</b>	<b>26,74%</b>	<b>49.176,98</b>	<b>45,00%</b>	<b>60.790,36</b>	<b>55,62%</b>	<b>109.286,37</b>	<b>100,00%</b>

VALOR POR EXTENSO: CENTO E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS.